

伊根町国土強靱化地域計画 重要業績指標の進捗状況

【個別施策分野】

分野	重要業績指標	基準値 (基準年)	目標値 (目標年)	R 2 実績値 (進捗率)	R 3 実績値 (進捗率)	R 4 実績値 (進捗率)	R 5 実績値 (進捗率)	R 6 実績値 (進捗率)	達成済
(1) 行政機能・消防等	防災拠点施設(庁舎、主要避難所等)の耐震化率	80% (R1)	数値の向上 (R6)	80%	80%	80%			
	住宅の耐震化率	58% (H30)	95% (R7)	58%	58%	58%			
	重点備蓄品目充足率	食糧(アルファ米等)100%、水100%、毛布28.6%、簡易トイレ100% (R1)	数値の向上 (R6)	食糧(アルファ米等)97%、水100%、毛布100%、簡易トイレ100%	食糧(アルファ米等)100%、水100%、毛布100%、簡易トイレ100%	食糧(アルファ米等)100%、水100%、毛布100%、簡易トイレ100%			○
	業務継続計画の策定	策定 (H30)	-	-	-	-			○
(2) 住宅・まち・環境	町立小中学校の耐震化率	100% (R1)	100% (R1)	-	-	-			○
	社会体育施設の耐震化率	66% (R1)	数値の向上 (R6)	60%	60%	60%			
	簡易水道BCP策定	未策定 (R1)	策定 (R4)	未策定	未策定	未策定			
	浄水場の耐震化率	100% (R1)	-	-	-	-			○
	下水道BCPの策定	策定 (H28)	-	-	-	-			○
	処理場の耐震化率	100% (R1)	-	-	-	-			○
	道路防災総点検での要対策箇所実施率	0% (H29)	13% (R4)	8.3%	11.1%	13.89%			○
	伊根町橋梁長寿命化計画の策定	策定 (H30)	-	-	-	-			○
	伊根町トンネル修繕計画の策定	策定 (R1)	-	-	-	-			○
	建設業者との災害時応援協定社数	7社 (R1)	-	-	-	-			○
福祉(3) 医療・保	避難行動要支援者名簿登録者に対する個別計画の策定率	100%	-	100%	100%	100%			
	社会福祉施設・児童福祉施設(6施設)の耐震化率	83.3% (R1)	数値の向上 (R6)	83.3%	83.3%	83.3%			
ルギ(4) エネ									
通信(5) 情報	伊根町ネットワーク回覧板「いねばん」の配布率	94% (R1)	数値の向上 (R6)	95.10%	95.83%	95.68%			○
	屋外拡声子局の設置数	0基 (R1)	9基 (R3)	9基	9基	9基			○
業(6) 金融産	漁業集落排水施設機能保全計画の策定	策定 (R1)	-	-	-	-			○
	伊根地区(浦島、新井、本庄、伊根)の機能保全事業の実施	未実施 (R1)	事業完了 (R6)	24.1%	31.1%	69.5%			
(7) 農林水産(農地・農業用施設の防災対策)	防災重点ため池ハザードマップの作成	100%(2池) (H30)	-	-	-	-			○
	農と環境を守る地域協働活動(日本型直接支払のうち多方面機能支払)の対象面積	98.4ha (R1)	維持	131.9ha	134.9ha	141.2ha			
	中山間地域直接支払交付金(日本型直接支払のうち中山間地域等直接支払)の対象面積	75.6ha (R1)	維持	67.5ha	67.5ha	67.5ha			
	間伐計画実施率	14.8% (R1)	50% (R4)	24.5%	45.3%	69.7%			○
	伊根漁港水産物供給基盤機能保全計画の策定	策定 (H22)	-	-	-	-			○
	漁業集落環境整備事業計画(水産飲雑用水)の策定	策定 (H29)	-	-	-	-			○
	伊根町海岸施設長寿命化計画の策定	策定 (H29)	-	-	-	-			○
	伊根漁港、泊漁港、浦島漁港の海岸保全施設の老朽化対策事業の実施	未実施 (R1)	事業完了 (R6)	21.6%	29.6%	29.6%			
	伊根漁港、新井漁港、泊漁港、浦島漁港、本庄漁港の機能保全事業の実施	未実施 (R1)	事業完了 (R6)	15.2%	26.9%	55.4%			
	伊根地区(本庄漁港、伊根漁港)の機能保全事業及び改良事業の実施	未実施 (R1)	事業完了 (R6)	26.2%	44.7%	59.6%			

通(8) 物(流)交	代替路線のない集落数	6集落 (R1)	4集落 (R6)	6集落	6集落	6集落			
	町有除雪機械の保有台数	7台 (R1)	維持	7台	7台	7台			○
全(9) 国(土)利(土)保	防災ハザードマップの作成(土砂・洪水・津波・地震)	策定 (H29)	-	-	-	-			○
	河川維持管理計画の策定	策定 (H30)	-	-	-	-			○
	海岸保全施設整備事業(伊根漁港海岸)の実施	未実施 (R1)	事業完了 (R6)	35.2%	46.6%	83.4%			
保統(全・1) 文(0) 化(伝)	文化財の防火訓練、講習会の実施	1回 (R1)	毎年度実施	0回	1回	0回			

[横断的分野]

ケク(1) シ(ミ)ン ヨ(リ)ン ニ(ス)	マルチハザード情報提供システムの普及啓発	実施 (R1)	毎年度実施	実施なし	実施なし	実施なし			
	消防団員の充足率	93.6% (R1)	-	88.4%	84.6%	92.8%			
(2) 老(朽)化(対)策	伊根町公共施設等総合管理計画の策定	策定 (H28)	-	-	-	-			○
	伊根町庁舎個別施設計画の策定	未実施 (R1)	完了 (R2)	-	-	-			○
	公営住宅個別施設計画の策定	未実施 (R1)	完了 (R3)	30%	30%	100%			○
	教育施設個別施設計画の策定	未実施 (R1)	完了 (R2)	-	-	-			○